

Werftliegezeit FS „Meteor“ in Bremerhaven

Berichtszeitraum: 25.10. – 31.10.2011

Die Arbeiten in der Maschine, an Deck und am Unterwasserschiff kamen gut voran und wir liegen mit der Abarbeitung des Werftplans im veranschlagten Zeitbereich.

Das Holzdeck an Deck ist fertig, die Arbeiten im Mast sind abgeschlossen und das Gerüst wurde entfernt.

Die Generalüberholung der Friktionswinde W10 ist abgeschlossen und die Winde ist wieder an Bord und montiert.

Das Unterwasserschiff wurde mit einem kompletten Anstrich versehen. Die Konservierungsarbeiten am Oberschiff sind bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Die Logos an den Seiten wurden angebracht.

Der Ausleger des Proviantkrans wurde komplett überholt und soll in Kürze rückmontiert werden.

Die Komplettüberholung des CO₂ – Raumes ist abgeschlossen, die überprüften und neu befüllten Flaschen werden installiert.

Die Polstermöbel in der Bar wurden neu bezogen.

Die Arbeiten in den BW- Tanks sind abgeschlossen und wir sind dabei diese für das Ausdocken zu fluten. Das Ausdocken wurde für den 01. November, 15:00 Uhr angesetzt.

Es grüßen Kapt. Wunderlich und Kapt. Schwarze

im Namen der Besatzung und des Inspektorenteams der Reederei Laeisz



Neue Farbe am Oberwerk und Unterwasserschiff



Das Heck mit neuem Namenszug



Die seitlichen Logos sind angebracht



Neue Polster in der Bar